



**INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PESOS)  
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE DEL 2018**

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)



Ramo General 33

Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2018.

Estado de: Nuevo León  
MUNICIPIO: SANTIAGO

| Nº del Proyecto | Descripción del Proyecto                                | Ubicación Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance Físico       |                  | Unidad de medida | Avance Financiero (Tramo) |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |   |                                 |  | Méts Programa Total | Avance alcanzado |                  | Monto Aprob               | Modificado       | Comprometido     | Ejercido         | Pagado           |                  |
| 1               | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal | SANTIAGO, N.L.                  | SRA. DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.  | 100%                | 100%             |                  | \$ 25,790,731.47          | \$ 12,865,366.74 | \$ 12,865,366.74 | \$ 12,865,366.74 | \$ 12,865,366.74 | \$ 12,865,366.74 |

**GOBIERNO MUNICIPAL  
DE SANTIAGO, N.L.**



**C.P. FRANCISCO JAVIER AMAGUER TANEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y  
TESORERO MUNICIPAL.**



SANTIAGO

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO (PESOS) PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE DEL 2018

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL (X)



Fondo: Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018

Estado de: Nuevo Leta MUNICIPIO: SANTIAGO

| Nº del Proyecto   | Descripción del proyecto  | Municipios y Locidad | Instancia ejecutora o entidad responsable | Avance físico  |                  |                       | Avance financiero (Pesos) |                 |                                  |         |               |               |    |
|-------------------|---|----------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|----|
|                   |   |                      |   | Programa total | Avance alcanzado | Tránsito de mediantes | Monto Anual               | Ministrado      | Recepción Estados de compromisos | Servido | Pagado        |               |    |
|                   |   |                      |   |                |                  |                       |                           |                 |                                  |         |               |               |    |
| <b>TOTAL</b>      |   |                      |   |                |                  |                       |                           |                 |                                  |         |               |               |    |
|                   | Servicio de Asesoría de Proyectos   | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 32,000.00              | \$ 19,200.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Estrado de medio y derecho de patrimonio de calle río la Chica                      | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 70,000.00              | \$ 42,000.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Entido de cubo estructural para comedore comunitario                                | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 90,000.00              | \$ 30,000.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Mantenimiento de Vehículos oficial  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 54,459.89              | \$ 32,675.93    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Adquisición Mejillero y Equipo  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 35,000.00              | \$ 21,000.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Seminario e Instalación de clima (4)  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 45,248.00              | \$ 27,144.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Seminario e Instalación de computadora de escritorio (3)                            | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 83,520.00              | \$ 50,112.00    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Seminario e Instalación de miles rectorales (7)                                     | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 14,668.20              | \$ 8,800.92     | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Seminario e Instalación de Lectora de Activitas                                     | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 17,545.06              | \$ 10,527.04    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | 2º Ejec. de Introducción Deseo: Seminario Calle Apolito Valde, Col. Hecor Chalhuen  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 673,646.56             | \$ 404,187.94   | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Aplicación de Electrificación en cenario al Chaparral                               | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 2,317,273.56           | \$ 1,510,664.14 | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Ampliación de Electrificación a la Cortina  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 100%           | 30%              |                       | \$ 1,335,748.71           | \$ 921,480.23   | \$ 1,530,544.79                  | \$      | \$ 459,163.44 | \$ 459,163.44 | \$ |
| MS-OPR33-02871-ER | Construcción de Comedor Comunitario en Col. Hecor Chalhuen                          | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 800,000.00             | \$ 400,000.00   | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Construcción de Pisos en Col. Hecor Chalhuen  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 800,000.00             | \$ 400,000.00   | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Construcción de Pavos en Col. Hecor Chalhuen  | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 0%             | 0%               |                       | \$ 111,761.65             | \$ 67,046.99    | \$                               | \$      | \$            | \$            | \$ |
|                   | Construcción de Pavimentación Hidráulica en la calle Río la Chica, Colonia San Juan | SANTIAGO, N.L.       | SRJA. DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  | 90%            | 30%              |                       | \$ 1,207,299.47           | \$ 724,379.68   | \$ 1,500,288.08                  | \$      | \$ 360,086.42 | \$ 360,086.42 | \$ |
| MS-OPR33-02871-ER |   |                      |   |                |                  |                       | \$ 0,040,663.10           | \$ 4,820,197.86 | \$ 2,730,822.82                  | \$      | \$ 818,249.06 | \$ 818,249.06 | \$ |

C.P. FRANCISCO JAVIER ALMAQUER TAMEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESOERERO MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO, N.L.